

## 飛島村コミュニティバス検討委員会の検討内容とスケジュール（作業計画案）

### 1. 趣旨

飛島村では、平成 19 年 6 月に道路運送法に基づく地域公共交通会議を設置し、地域の公共交通ネットワークの再構築に向けて、「飛島村地域公共交通計画」を平成 20 年 1 月にとりまとめた。

当該計画をもとに、平成 21 年 4 月に向けて「飛島公共交通バス」及び「コミュニティバス」の運行に向けた取組作業を行っている。

一方、平成 19 年 10 月 1 日に、「地域公共交通活性化及び再生に関する法律」が施行され、「地域公共交通活性化・再生総合事業」が新設された。これは、市町村が設置する法定協議会で「地域公共交通総合連携計画」を策定し、計画に位置づけた事業を実施する際には、国からの補助支援があるという事業である。

飛島村にとって、より実効性の高い地域の公共交通バスネットワーク整備を進めるためには、有効な支援プログラムであることから、活性化・再生法に対応した、「地域公共交通総合連携計画」を本年度策定し、「飛島公共交通バス」及び「コミュニティバス」の運行、関連事業の推進を図ることとする。

そこで、当該飛島村コミュニティバス検討委員会の上部組織である「飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会」では、活性化・再生総合事業に基づく、「地域公共交通総合連携計画」の策定を進める。

その一方で、当該飛島村コミュニティバス検討委員会では、ワーキングチームとして、地域公共交通総合連携計画の総合事業として位置づける「コミュニティバス」を対象として取り上げ、飛島村内で最適な公共交通サービスの提供を図ることを目的として、巡回バスの望ましい姿を検討する。

飛島公共交通バス：既存運行バスの三重交通㈱飛島蟹江線（近鉄蟹江駅前～新政成公園）及び㈱ナゴヤシップサービス（名古屋港～飛島）の結合・再編を目指した 4 条バス

コミュニティバス：村内で最適な公共交通サービスの提供を図ることを目指し新規運行する巡回バス

### 2. 検討母体

飛島村コミュニティバス検討委員会

コミュニティバスの検討にあたっては、「飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会」及び「飛島村地域公共交通会議」の専門部会として、コミュニティバスについて専門的に協議する「飛島村コミュニティバス検討委員会」を設置し、協議する。

### 3. 上部組織を含めた協議計画 / スケジュール

#### (1) 法定協議会 第1回会議：6月20日

地域公共交通活性化再生総合事業について（事業概要、総合連携計画の位置づけ）  
飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会について（規約、予算等）  
活性化再生総合連携計画の策定の進め方について（H20年度検討内容、スケジュール）  
関係機関との調整事項について（検討項目報告）

#### (2) 飛島村コミュニティバス検討委員会 第1回会議：7月10日

コミュニティバスの検討計画について  
考えられるコミュニティバス計画案について

#### (3) 先進事例調査（視察）：8月

#### (4) 飛島村コミュニティバス検討委員会 第2回会議：9月

コミュニティバス実証運行計画（案）について

#### (5) 法定協議会 第2回会議：10月上旬（地域公共交通会議と合同開催）

飛島村地域公共交通総合連携計画（案）について  
パブリックコメントを兼ねた「飛島公共交通意見交換会」について  
関係機関との調整事項について（協議結果報告）

#### (6) 飛島公共交通の意見交換会：10月下旬～11月

飛島村地域公共交通総合連携計画の概要説明  
基調講演「(仮)むらづくりと新しい公共交通バスネットワーク」  
講師：名古屋産業大学教授 伊豆原浩二氏（専門：交通政策）  
参加者アンケート、ホームページでのパブリックコメントの募集

#### (7) 法定協議会 第3回会議：1月下旬（地域公共交通会議と合同開催）

飛島公共交通バスの実証運行について  
飛島コミュニティバスの実証運行について  
パブリックコメントの結果について  
飛島村地域公共交通総合連携計画について  
運行申請手続きについて  
利用促進策及びPRについて  
関係機関との調整事項について（協議結果報告）

協議計画 / スケジュール

	地域公共交通活性化再生法定協議会	コミュニティバス検討委員会
4月	事業者選定	
5月		
6月	法定協（第1回） ・活性化再生法と作業計画の確認	委員会委員選任
7月		委員会（第1回） ・検討作業計画、原案の確認
7・8月	先進地視察	
9月		委員会（第2回） ・巡回バス実証運行計画書の報告
10月	法定協（第2回） ・総合連携計画案の報告	委託仕様書作成
11月	意見交換会 パブリックコメント	事業者選定（～12月）
12月		
1月	法定協（第3回） ・2つの実証運行計画の報告	
2月	運行申請	
3月	住民説明会	

法定協議会・委員会等の協議

事務局対応事項

#### 4. 検討作業内容

##### (1) 現状把握

###### 関連事業の確認

- ・福祉巡回バス事業、福祉タクシー料金助成の取組実態

###### 交通空白地帯の確認

- ・路線バスの運行ルートから、交通空白地帯の確認（バス停から300m程度以遠）

##### (2) 類似・先進事例調査

海部郡でのコミュニティバスの取組状況や、参考となる類似先進事例を確認する。

利用促進面で工夫している主な事例

自治体	事業名称	事業の特徴・ポイント
愛知県 大口町	大口町コミュニティバス	車内広告事業の実施 企業従業員送迎バスからの転換を図る企業からの協賛 金事業の実施 コミバスでの環境対策事業( BDF 燃料活用による P R )
愛知県 尾張旭市	尾張旭市営バス	マイバス意識の醸成のための愛称・デザイン公募他 交通問題懇話会の運営
三重県 松阪市	東部・東地区コミュニティバス	陳情型ではなく、住民の参画型による事業化。地元協議 会が行政に対して運行内容を提案し、事業化を図る。

##### (3) 住民ニーズの把握

既往の住民向けアンケート調査から、コミュニティバスに対する住民ニーズを把握する。

移動制約者のニーズ調査として、関係団体からヒアリングを行う。

##### (4) サービスレベルから見たコミュニティバスプランの検討

これまでの検討結果から、コミュニティバスに求められるサービスレベルを設定し、飛島村における各種条件をふまえた、新しい飛島コミュニティバスのプランを検討する。

##### (5) コミバス実験計画の構築

地域公共交通総合連携計画に盛り込む総合事業の一つとして想定される、コミュニティバスの運行計画（実証運行）を構築する。その際、事業費、運賃収入、行政支援額等について積算する。

###### コミュニティバス運行計画（実証運行）

- ・路線、ダイヤ、運賃、発着場所、バス停、車両、事業費等

以上の成果を、飛島村地域公共交通総合連携計画の一部として反映する。

## 5. スケジュール

(1) 飛島村におけるバス関連事業の全体スケジュール案(活性化・再生法定協議会での協議)

	平成20年度(今年度)												平成21年度(1年目)			平成22年度(2年目)			平成23年度(3年目)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
	新たな事業者の選定						総合連携計画の策定						シップ契約満了 実験運行(補助1年目)			実験運行(補助2年目) 総合事業実施			実験運行(補助3年目) 総合事業実施		
<b>平成19年度検討</b>																					
地域公共交通会議の設置(5月)																					
飛島村地域公共交通計画の策定(3月)																					
活性化再生法定協議会の設置(3月)																					
<b>平成20年度</b>																					
新たな運行事業者の選定		●	→	●																	
コミュニティバス等総合事業の検討		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
地域公共交通総合連携計画の策定		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
飛島バス実証実験の詳細設計			●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
飛島バス実証実験の運行申請											●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
コミュニティバス実証実験の詳細設計		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
コミュニティバス事業者の選定											●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
コミュニティバス実証実験の運行申請																					
意見交換会(実験計画の報告)																					
住民説明会の実施(事業周知)																					
活性化再生法定協議会の開催																					
<b>平成21年度</b>																					
飛島バス・コミバス実証実験の実施・評価																					
総合事業の詳細検討・事業発注手続き																					
<b>平成22年度</b>																					
飛島バス・コミバス実験の変更実施																					
乗継円滑化事業(ミニバスターミナル)実験等																					
<b>平成23年度</b>																					
飛島バス・コミバス実験の変更実施																					
バスロケーションシステム事業実験等																					

(2) 飛島村コミュニティバス検討委員会のスケジュール

	平成20年度(今年度)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			委員会設置					総合連携計画の策定					
コミュニティバス等総合事業の検討	●	→	→	→	→	→							
(1)現状把握		●	→	→									
(2)類似・先進事例調査		●	→	→									
(3)住民ニーズの把握		●	→	→									
(4)サービスレベルからみたコミバスプランの検討			●	→	→	→							
(5)コミバス実験計画の構築				●	→	→							
コミュニティバス実証実験の詳細設計	●	→	→	→	→	→							
コミュニティバス事業者の選定							●	→	→	→			
コミュニティバス実証実験の運行申請										●	→	→	
活性化再生法定協議会の開催													
コミュニティバス検討委員会の開催													